

АКТ проведения ППР на объекте СЗО**№ r035-s0260**

(Код объекта СКЗИ)

Дата проведения ППР «06» сентября 2023 г.

Наименование учреждения: Бюджетное образовательное учреждение Вологодской области «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению»

Адрес учреждения: 162000, Вологодская область, Грязовецкий район, г. Грязовец, ул. Володарского, 95

Контактные данные представителя Заказчика: ФИО, должность, тел: Гладкова Светлана Юрьевна, и.о. Директора, тел: +7 (81755) 2-23-43

Исполнитель: Сервисный инженер Кузик О.А

Пункты проверки	Отметка о проверке	Комментарии
Телекоммуникационный шкаф принадлежит Ростелеком? *Устранение выявленных недостатков производится только на оборудовании, ЛКС и ТШ принадлежащем ПАО Ростелеком, на объектах где Ростелеком не является ЛОС, ППР проводится только на оборудовании СКЗИ, по остальным пунктам исключительно внешний осмотр с внесением рекомендаций в Акт. Если ТШ не принадлежит Ростелеком, в комментариях указать какому оператору связи принадлежит ТШ)	Да ☒ Нет ☐	
1. Проверка существующих линий связи ПАО «Ростелеком» в СЗО		
1.1 Маркировка ВОК	Да ☒ Нет ☐	
1.2 Отсутствие провисания кабеля, излишних перегибов и зажимов	Да ☒ Нет ☐ Исправлено ☐	
1.3 Целостность кабель-каналов/ гофрированной трубы	Да ☒ Нет ☐	
2. Проверка ТШ ПАО «Ростелеком»		
2.1 Наличие ТШ	Да ☒ Нет ☐ Нет места в ТШ ☐	
2.2 Надежность крепления ТШ	Да ☒ Нет ☐ Исправлено ☐	
2.3 Маркировка ТШ/ Наличие наклейки (Брендрование)	Да ☒ Нет ☐ Промаркировано ☐	
2.4 Наличие схемы прокладки кабеля по территории СЗО	Да ☒ Нет ☐	
2.5 Исправность запорного механизма двери	Да ☒ Нет ☐ Сделано ☐	
2.6 Наличие заземления/ зануления	Да ☒ Нет ☐	
2.7 Оборудование закреплено в стойке	Да ☒ Нет ☐ Исправлено ☐	
2.8 Наличие запаса оптического кабеля рядом с ТШ (не менее 5 метров)	Да ☒ Нет ☐	
2.9 Устранение грязи/ пыли внутри и снаружи ТШ	Да ☐ Нет ☐ Не требуется ☒	
3. Проверка оборудования		

3.1 Корректность монтажа КШ, (закреплен/ установлен на полке)	Да ☒ Нет ☐ Сделано ☐	.
3.1.1 Корректность размещения КМУТ (закреплен/ установлен на полке)	Да ☒ Нет ☐ Сделано ☐	.
3.2 Наличие ИБП	Да ☒ Нет ☐	.
3.2.1 Проверить индикацию ИБП (световая, звуковая)	Да ☒ Нет ☐	.
3.2.2: Подключение КШ ч\з ИБП	Да ☒ Нет ☐ Сделано ☐	.
3.3 Работоспособность КШ (индикация)	Да ☒	.
3.4 Работоспособность КМУТ (индикация)	Да ☒	.
3.5 Удаление грязи/ пыли с оборудования	Да ☐ Нет ☐ Не требуется ☒	.
3.6 Наличие маркировок патч-кордов	Да ☒ Нет ☐ Промаркировано ☐	.
3.7 Корректность укладки патч-кордов, проводов питания	Да ☒ Нет ☐ Сделано ☐	.
3.8 Для устранения замечаний, выявленных в ходе проведения ППР и требующих отключения эл.питания, ВОК, др., (необходимо заведение работ в СУПР)	Да ☐ Нет ☒	.

Дополнительная информация:


Общая оценка состояния ТШ после
проведения ППР

Отлично	Хорошо	Удовл.	Неудовл.
☒	☐	☐	☐

ФИО
представителя
Заказчика

Гладкова С.Ю

Подпись



ФИО Исполнителя

Кузик О.А

Подпись

